



**AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI
N O C I**

**ISTANZA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE PER MANOMISSIONE
DEL MANTO STRADALE, DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.**

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
..... residente a in Via Codice
fiscale:

in qualità di:

- proprietario;
- rappresentante legale della società, con sede in
.....

dovendo procedere all'allacciamento alla rete cittadina dell'impianto idrico, fognante o altro ... #
..... (# specificare)

CHIEDE

il nulla-osta alla manomissione della sede stradale, in aderenza alla mia proprietà in Via
..... n°

La manomissione interesserà un tratto trasversale di strada di circa metri lineari, la
superficie da occupare mq e la durata dell'occupazione (temporanea) gg.

All'uopo si allegano:

- stralcio planimetrico con l'individuazione esatta del tratto ove s'intende effettuare
l'intervento;
- attestazione versamento diritti di segreteria da €25,82#;
- copia preventivo per l'esecuzione dei lavori AQP Spa o altre società;
- polizza fidejussoria in favore del Comune di Noci, a garanzia del corretto ripristino (da
stabilire in base ai ml di scavo);

DICHIARA

di rispettare le prescrizioni di seguito riportate:

- che sia comunicato, **sette giorni prima**, l'inizio dei lavori; il nominativo del tecnico D.L.; il nominativo dell'impresa esecutrice, i quali dovranno controfirmare per accettazione la comunicazione;
- che il D.L. a lavori ultimati emetta certificato di regolare esecuzione con cui attesti la conformità di quanto realizzato con quanto assentito;
- che siano fatti salvi i diritti dei terzi;
- **che venga assolta la tassa sulla occupazione temporanea di suolo pubblico-**.
- che gli scavi su qualsiasi tipo di pavimentazione siano eseguiti del tipo "a tappo" o per linee stabilite;
- che lo scavo su pavimentazione di basole calcaree avvenga con il recupero delle basole esistenti;
- che il materiale riveniente dagli scavi di qualsiasi natura e consistenza, sia allontanato e trasportato a discarica autorizzata;
- che il riempimento degli scavi sia effettuato con materiale arido opportunamente pistonato;
- che il ripristino della pavimentazione in conglomerato bituminoso sia eseguito con due strati di materiale prodotto a caldo, di cui:
 - 1- quello inferiore dello spessore di cm 20, del tipo semichiuso (bynder), da stendersi con vibrofinitrice con rullo adeguato, previa spalmatura della sede con Kg 1/mq. d'emulsione bituminosa; (da ripristinare ogni qualvolta dovesse cedere durante i sei mesi di attesa per la definitiva stesura del tappetino di cui al punto 2));
 - 2- quello superiore (tappetino finale) dello spessore di cm 5, del tipo a masse chiuse, da stendersi sempre con vibrofinitrice, previa spolveratura e spalmatura della superficie sottostante con Kg 1/mq d'emulsione bituminosa, dovrà essere eseguito entro sei mesi dalla data d'ultimazione del bynder per una larghezza di mt 1,50 e previa scarificazione dell'intera fascia (mt 1,50);
- che il ricollocamento delle basole sia eseguito su massetto di cls con cemento dosato a q.li 2; quelle divelte, rotte o scheggiate, siano sostituite con basole nuove dello stesso materiale e tipo di quelle esistenti, in maniera tale che il complesso basole-fugature mantenga la medesima colorazione e consistenza materica del basolato circostante;
- che gli interstizi fra le basole abbiano la larghezza massima di mm 10;
- che sia ripristinata l'eventuale segnaletica orizzontale che dovesse essere manomessa;
- che la ditta esecutrice s'impegni, a chiamata, a provvedere a risolvere eventuali richieste o contestazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- che il confezionamento della malta avvenga in apposito cassonetto;
- che al termine dei lavori sia richiesto all'Ufficio Tecnico Comunale il Certificato di Regolare Esecuzione;

- che prima dell'inizio dei lavori sia informato il Comando di polizia Municipale, per essere concordate eventuali deviazioni del traffico e la durata dei lavori;
- l'autorizzazione è rilasciata a titolo precario, nel senso che l'Amministrazione in qualsiasi momento potrà chiedere per pubblica utilità la rimozione della tubazione a cura e spese del richiedente, salva la localizzazione di un tratto alternativo;
- che la tubazione sia interrata a non meno di cm 80 (generatrice superiore) dal piano stradale;
- che durante l'esecuzione dei lavori sia salvaguardata la pubblica incolumità, mediante installazione d'idonea segnaletica;
- che il deposito del materiale scavato sia limitato esclusivamente al periodo necessario all'esecuzione dei lavori;
- il Comune di Noci non risponde per qualsiasi causa presente e/o futura d'eventuali danni che possano derivarne a terzi dalla cattiva esecuzione dei lavori.

Noci, li

Con osservanza.

.....